

ПРОТОКОЛ

Испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

«15» Апреля 2018 г

Раздел 1. Общие сведения

Объект: МРДОУ "Детский сад №5"

Адрес: с. Талица ул. Бегуновская 33

Характеристика противопожарного водопровода:

Диаметр 51мм

Запитан от: хозяйственно-питьевого водопровода

Насос повыситель: да

Кнопки дистанционного пуска: да

Обводной трубопроводе счетчика воды: -

Электроздвижки на обводном трубопроводе: -

Кнопки дистанционного пуска управления электроздвижкой: -

Количество пожарных кранов (ПК) 18 шт.

ПК укомплектован рукавами длиной 20 м. стволами

С диаметром выходного отверстия 2,5

№ ПК	Место размещения	Фактический		
		Напор, атм	Радиус струи, м	Расход, л/с
1	подвал	7	6,8	2,3
2	подвал	7	6,8	2,3
3	подвал	7	6,8	2,3
4	подвал	7	6,8	2,3
5	подвал	7	6,8	2,3
6	Стеловая	6	6,6	2,3
7	1 этаж	6	6,6	2,3
8	1 этаж	6	6,6	2,3
9	1 этаж	6	6,6	2,3
10	1 этаж	6	6,6	2,3

Суммарный расход 2,5 (нормативный расход стволов: одна струя 2,5л/с, СНИП 2.04.01-85)

Радиус компактной части струи 6,8 м. (нормативный 6м, и 6,8 СНИП 2.04.01-85)

Испытания проводились прибором HSP

Выводы по результатам

испытаний: В исправном состоянии.



Испытания проводил
Талицкое РО ВДПО

Степанов ДВ / Севид