

## ПРОТОКОЛ

### Испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

«15» Апреля 2018 г

#### Раздел 1. Общие сведения

Объект: МКДОУ "Детский сад № 5"

Адрес: с. Талица ул. Лермонтовская 33

Характеристика противопожарного водопровода:

Диаметр 51 мм

Запитан от: хозяйственно-питьевого водопровода

Насос повыситель: да

Кнопки дистанционного пуска: да

Обводной трубопроводе счетчика воды: —

Электрозадвижки на обводном трубопроводе: —

Кнопки дистанционного пуска управления электрозадвижкой: —

Количество пожарных кранов (ПК) 18 шт.

ПК укомплектован рукавами длиной 20 м. стволами

С диаметром выходного отверстия 2,5

№ ПК	Место размещения	Фактический		
		Напор, атм	Радиус струи, м	Расход, л/с
1	2 этаж	6	6,6	2,3
2	2 этаж	6	6,6	2,3
3	2 этаж	6	6,6	2,3
4	2 этаж	6	6,6	2,3
5	3 этаж	6	6,6	2,3
6	3 этаж	6	6,6	2,3
7	3 этаж	6	6,6	2,3
8	3 этаж	6	6,8	2,3
9				

10

Суммарный расход 2,5 (нормативный расход стволов: одна струя 2,5л/с, СНиП 2.04.01-85)

Радиус компактной части струи 6,8 м. (нормативный 6м, и 6,8 СНиП 2.04.01-85)

Испытания проводились прибором HSP

Выводы по результатам испытаний:

В исправном состоянии

Испытания проводил

Талицкое РО ВДПО

Степанов Д. С.

